

รายงานการกำกับติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบครึ่งปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



คำขวัญ

“ ตำบลโตนด ดินแดนเมตตามหานิยม อาศรมครูบากฤษณะ
สาธิตาครูบาแบ่ง แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ”

วิสัยทัศน์

“ ส่งเสริมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประจำปี ๒๕๖๖ รอบครึ่งปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตามตรวจสอบ ควบคุมดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เกิดขึ้น และทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการดำเนินงาน ทราบถึงโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ยกเลิก และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปใช้แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานในครึ่งปีหลังต่อไป

กฤติพงศ์ ฤทธิสุวรรณวัง
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)	25	30.49	9,626,800	31.32	กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	3	3.66	210,000	0.68	กองช่าง
1.3 แผนงานการพาณิชย์ (00330)	3	3.66	792,800	2.58	กิจการประปา/กองช่าง
รวม	31	37.80	10,629,600	34.59	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
2.1 แผนงานการเกษตร (00320)	5	6.10	180,000	0.59	กองช่าง/สำนักปลัด
รวม	5	6.10	180,000	0.59	
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
3.1 แผนงานการศึกษา (00210)	9	10.98	3,287,643	10.70	กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	6	7.32	478,000	1.56	กองการศึกษาฯ
รวม	15	18.29	3,765,643	12.25	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์					
4.1 แผนงานสาธารณสุข (00220)	7	8.54	475,000	1.55	สำนักปลัด
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	2	2.44	80,000	0.26	สำนักปลัด
รวม	9	10.98	555,000	1.81	
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	4	4.88	260,000	0.85	สำนักปลัด/กองคลัง
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)	5	6.10	298,700	0.97	สำนักปลัด
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	9	10.98	250,000	0.81	สำนักปลัด
5.4 แผนงานงบกลาง (00410)	4	4.88	14,795,000	48.14	สำนักปลัด
รวม	22	26.83	15,603,700	50.77	
รวมทั้งสิ้น	82	100.00	30,733,943	100.00	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ-องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด พนักงาน-ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด	200,000			/		0	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนส่วนราชการและผู้นำชุมชน	5,000			/		0	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	/				0 (ไม่เบิกจ่าย)	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000			/		0	กองคลัง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย	30,000			/		0	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย เทศกาลปีใหม่	25,000	/				13,630	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย เทศกาลสงกรานต์	25,000			/		0	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	200,000			/		0	สำนักปลัด	

280,000

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัด	18,700		/			0	สำนักปลัด	

18,700

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา 00210

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	638,000		/			210,360	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	135,000	/				135,000	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัน สำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด	30,000		/			0	กองการศึกษาฯ	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา 00210

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบล โตนด	20,000			/		0	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน	30,000			/		0	กองการศึกษาฯ	
6	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม)	868,043		/			0	กองการศึกษาฯ	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา 00210

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
7	อุดหนุน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน	168,000		/			140,880	กองการศึกษาฯ	
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่านทองกลาง	596,400		/			296,878	กองการศึกษาฯ	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโตนด	802,200		/			394,584	กองการศึกษาฯ	

3,287,643

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข 00220

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	100,000		/			48,000	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	10,000			/		0	สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ	5,000			/		0	สำนักปลัด	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม่	10,000			/		0	สำนักปลัด	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข 00220

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	90,000		/			0	สำนักปลัด	
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000		/			0	สำนักปลัด	
7	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000			/		0	สำนักปลัด	

475,000

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตำบลโตนด	30,000			/		0	สำนักงานปลัด	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส	50,000			/		0	สำนักปลัด	

80,000

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” องค์การบริหารส่วน โตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	10,000		/	/		0	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ	100,000			/		0	กองช่าง	
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ โนนสูง	100,000			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	10,000	/				0 (ไม่ได้เบิกจ่าย)	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000			/		0	สำนักปลัด	
3	โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ- ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา- ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000			/		0	สำนักปลัด	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า- สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ	10,000			/		0	สำนักปลัด	
5	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์	10,000			/		0	สำนักปลัด	
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000			/		0	สำนักปลัด	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลโตนด	50,000			/		0	สำนักปลัด	
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในตำบลโตนด	100,000	/				9,900	สำนักปลัด	
9	โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสูง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และปกป้องสถาบัน	20,000	/				20,000	สำนักปลัด	

250,000

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โตนดเกมส์ "	303,000	/				302,930	กองการศึกษาฯ	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
2	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	10,000			/		0	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	5,000	/				0	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการจัดกิจกรรมในการบวงสรวง ท้าวสุรนารี	10,000			/		0	กองการศึกษาฯ	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการสืบสานกิจกรรมสร้งน้ำพระและ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	50,000			/		0	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	100,000				/	0	กองการศึกษาฯ	

478,000

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนตำบลบ้านนายสมศักดิ์ เพียรสูงเหลื่อม บ้านสะเอาเอน หมู่ที่ 1	199,000			/		0	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นตาล บ้านสะเดาเอน หมู่ 1	62,900			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางเจริญศรี-บ้านนายสันติพันธุ์ บ้านด้านทองหลาง หมู่ 2	73,100			/		0	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นศาลตาปู่-สามแยกโนนพรม บ้านด้านทองหลาง หมู่ 2	467,600		/			0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า-ถนนลาดยาง บ้านด่านเกวียน หมู่ 3	408,200			/		0	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมพร ชมกลาง- บ้านนางรัตนภรณ์ พรหมเรนทร์ บ้านหนองงูเห่า หมู่ 4	163,700			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนางอ่อน บาทกลาง-ถนนมิตรภาพ บ้านหนองงูเห่า หมู่ 4	22,700			/		0	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางไฟ-เหมืองหนองพีใต้ บ้านโตนดเก่า หมู่ 5	496,400			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโตนด บ้านโตนด หมู่ 6	356,000			/		0	กองช่าง	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางขามเหมือง บ้านโตนด หมู่ 7	166,300		/			0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนน เลียบบเหมืองโนนอังคาร บ้านโตนด หมู่ที่ 7	223,400		/			0	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านกุลยา รำกลาง บ้านทุ่งมน หมู่ 8	72,700			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
13	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นแยกบ้านก้านัน-เหมืองทุ่งแค หมู่ 8	90,700			/		0	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบบึงเมืองต่อจาก คสล.เดิม ถึง บ้านพระวังหาร ตำบลหนองงูเห่ล้อม	327,800		/			0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสุระ บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10	445,300			/		0	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายลำพอง-เชื่อมเหมืองอีสานเขียว บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10	99,700			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายมณูญ-สุดซอย บ้านโนนด่าน หมู่ 11	228,100			/		0	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางภาวนา ประเสริฐวงศ์ บ้านโนนด่าน หมู่ 11	240,000			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสามารถ ถึงถนนลาดยางโนนฝ้าย บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12	456,500			/		0	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางเขียว ชะนางกลาง ถึง บ้านนายรงค์ จ่ากลาง บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12	60,300			/		0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางแยกทางเข้าวัดด้านทองกลาง บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12	196,900			/		0	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ช่วงบ้านนายสามารถ-สวนนางเปรี๊ยม บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 12	136,900			/		0	กองช่าง	

4,994,200

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบ เหมืองหนองพีใต้ จากบ้านโตนด หมู่ที่ 6- บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 3 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>ตามหนังสือที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565</u>	2,147,200		/			0	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก น.ม.ถ. 162-07 จากถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปพระซุดน้ำ หมู่ที่ 10 <u>ตามหนังสือที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565</u>	1,157,800		/			0	กองช่าง	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางหมั่น รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองกลาง หมู่ที่ 2 <u>ตามหนังสือที่ มท 0810.8/ว 2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565</u>	1,327,600		/			0	กองช่าง	

4,632,600

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทฤษฎีการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร 00320

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราช- เสาวนีย์	10,000			/		0	สำนักงานปลัด	
2	โครงการรักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน	10,000			/		0	สำนักงานปลัด	
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน ตำบลโตนด	50,000		/			0	สำนักงานปลัด	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทฤษฎีการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร 00320

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000		/			0	สำนักงานปลัด	
5	โครงการคลองสายนน้ำใส	100,000			/		0	สำนักปลัด	

180,000

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์ 00330

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา	116,000			/		0	กิจการประปา/ กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์ประกอบระบบผลิตน้ำประปาบ้าน โตนด หมู่ที่ 6	338,400			/		0	กิจการประปา/ กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์ประกอบระบบผลิตน้ำประปาบ้าน สะเดาเอน หมู่ที่ 1	338,400			/		0	กิจการประปา/ กองช่าง	

792,800

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบกลาง 00410

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (/)				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000,000		/			4,855,900	สำนักงานปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,600,000		/			958,800	สำนักงานปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,000		/			5,000	สำนักงานปลัด	
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น (สปสช.)	170,000		/			0	สำนักปลัด	

14,795,000