

# แบบรายงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (อบต.โดนด) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. ๐ - ๕๔๙๕ - ๕๕๓๕

ที่ นม ๗๖๙๐๑ /

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

ด้วยบัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ และ ๒ แล้ว (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ในการนี้ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) พร้อมทั้งได้สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ ชุด และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางสาวริสา โปร่งสันเทียะ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด.....

( นางนพภา ยอพันดุง )

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด.....

( นางศรินยา เดชน้อย )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด ( ) ทราบ ( ) .....

( นายภฤติพงษ์ ถวิลสุวรรณวัง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)	๒๖	๓๒.๕๐	๕,๓๒๗,๐๐๐	๒๐.๕๒	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)	๒	๒.๕๐	๖๐,๐๐๐	๐.๒๓	กองช่าง
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	กิจการประปา/กองช่าง
<i>รวม</i>	๒๘	๓๕.๐๐	๕,๓๘๗,๐๐๐	๒๐.๗๕	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทวีพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๒.๑ แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)	๗	๘.๗๕	๓๐๐,๐๐๐	๑.๑๖	กองช่าง/สำนักปลัด
<i>รวม</i>	๗	๘.๗๕	๓๐๐,๐๐๐	๑.๑๖	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					
๓.๑ แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)	๑๒	๑๕.๐๐	๓,๕๓๗,๖๓๐	๑๓.๖๓	กองการศึกษาฯ
๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)	๖	๗.๕๐	๓๓๐,๐๐๐	๑.๒๗	กองการศึกษาฯ
<i>รวม</i>	๑๘	๒๒.๕๐	๓,๘๖๗,๖๓๐	๑๔.๙๐	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์</b>					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)	๗	๘.๗๕	๕๐๐,๐๐๐	๑.๙๓	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)	๒	๒.๕๐	๓๐,๐๐๐	๐.๑๒	สำนักปลัด
<i>รวม</i>	๙	๑๑.๒๕	๕๓๐,๐๐๐	๒.๐๕	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)	๓	๓.๗๕	๑๑๕,๐๐๐	๐.๔๔	สำนักปลัด/กองคลัง
๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)	๓	๓.๗๕	๗๐,๐๐๐	๐.๒๗	สำนักปลัด
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)	๘	๑๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐.๔๐	สำนักปลัด
๕.๔ แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)	๔	๕.๐๐	๑๕,๕๘๕,๕๐๐	๖๐.๐๕	สำนักปลัด
<u>รวม</u>	๑๘	๒๒.๕๐	๑๕,๘๗๕,๕๐๐	๖๑.๑๕	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	๘๐	๑๐๐.๐๐	๒๕,๙๖๐,๑๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด	เพื่อเป็นค่าอบรมฯ ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. กลุ่มสตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนา อบต.โตนด ฯลฯ เช่น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	คณะผู้บริหาร, ส.อบต., พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน อบต.โตนด	๑๐๐,๐๐๐	๒๙-ม.ค.-๖๗ - ๕ มี.ค. ๖๗			/	๒๓๗,๙๑๐
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนส่วนราชการและผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมจริยธรรมฯ เช่น จ้างเหมาอาหาร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	คณะผู้บริหาร, ส.อบต., พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง อบต.โตนด	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ส.ค.๖๗	/			๐
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	แผนที่ภาษีของ อบต.โตนด	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ส.ค.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานรักษาความสงบภายใน ๐๐๑๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น จ้างเหมาอาหาร ค่า วัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง ป้ายประชาสัมพันธ์อำเภอ	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๗	/			๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ เช่น จ้างเหมาอาหาร ค่าวัสดุ ค่า ใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗			/	๘,๒๐๐
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ เช่น จ้างเหมา อาหาร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗		/		

๗๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าพัฒนาจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง	เงินค่าอาหารกลางวัน, เงินรายหัว,เงินพัฒนาการจัดการศึกษา ฯลฯ	๖๗๘,๒๒๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๓๒๐,๒๙๒
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันเด็ก ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถัวจ่าย	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๓๕,๐๐๐	ม.ค.-๖๗			/	๑๒๗,๙๖๗
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษา ของ ศพด. ทั้งสองแห่ง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๘,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโดนต อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ ตำบลโดนต	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมให้เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลโดนต	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	/			๐
๕	โครงการความปลอดภัยทางด้าน สุขภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา การศึกษา อบต.โดนต	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	/			๐
๖	โครงการโรงเรียนต้นแบบสภ นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา การศึกษา อบต.โดนต	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	/			๐
๗	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชน แบบมีส่วนร่วมสำหรับเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา การศึกษา อบต.โดนต	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	/			๐
๘	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น ค่าจ้างรถ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองแห่ง ของ อบต.โดนต	๒๐,๐๐๐	๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗			/	๑๗,๒๘๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนต อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กกักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้แก่เด็ก อนุบาล - ประถมศึกษาปี ๖ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	เด็กประถม, เด็กอนุบาล, เด็กเล็ก (๓ โรงเรียนและ ๒ ศพด.)	๘๕๖,๐๑๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐
๑๐	อุดหนุน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการ อาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.๖ ให้แก่ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน	เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านด่านเกวียน	๒๗๕,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๑๒๒,๕๐๐
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการ อาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.๖ ให้แก่ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง	เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านด่านทองหลาง	๖๕๑,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๓๑๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโดนต อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโดนต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการ อาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.๖ ให้แก่ โรงเรียนบ้านโดนต	เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านโดนต	๘๒๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗				๓๔๓๑๘๘

๓,๕๓๗,๖๓๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์ คำตอบแทน คำวัสดุ สารเคมี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคและ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ คำอาหาร เครื่องดื่ม คำวัสดุ คำเวชภัณฑ์ ฯลฯ	กิจกรรมให้ความรู้, แจกแผ่นพับ, ใบปลิว, ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไม่ติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคและ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ คำอาหาร เครื่องดื่ม คำวัสดุ คำเวชภัณฑ์ ฯลฯ	กิจกรรมให้ความรู้, แจกแผ่นพับ, ใบปลิว, ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่ อุบัติขึ้นใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคที่ อุบัติขึ้นใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ คำอาหาร เครื่องดื่ม คำวัสดุ คำเวชภัณฑ์ ฯลฯ	กิจกรรมให้ความรู้, แจกแผ่นพับ, ใบปลิว, ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชา- สัมพันธ์ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ	กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวทุกตัว ในเขต ตำบลโตนด	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗		/		๐
๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ	กิจกรรมสำรวจสุนัขและ แมว ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗		/		๐
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ ๑๒ หมู่บ้าน ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน สาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	อุดหนุนให้แก่หมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗		/		๐

๕๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐๐๒๓๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ตำบลโตนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตำบลโตนดที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๐
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อย โอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสที่ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	/			๐

๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ, ระบบสายพาดค้ำในเขตพื้นที่ ตำบลโตนด, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, การขยาย เขตไฟฟ้า ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้า, สายพาดค้ำ, หม้อแปลงไฟ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๕๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๐
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน “จังหวัดสะอาด” องค์การ บริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ	กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้, แจกแผ่นพับ ใบปลิว	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐

๖๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าวัสดุ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม	๕,๐๐๐	จ.ค.-๖๖			/	๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าวัสดุ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๕,๐๐๐	ส.ค.-๖๗	/			๐
๓	โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าวัสดุ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๕,๐๐๐	ก.ค.-๖๗	/			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ วันที่ ๓ มิถุนายน	๕,๐๐๐	มิ.ย.-๖๗	/			๐
๕	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปลอดภัยและสันติภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปลอดภัยและสันติภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้, ติดตั้งป้าย, แจกแผ่นพับใบปลิว เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๐
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลโตนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวนเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๐
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสูง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสูงในการจัดงาน รัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	/			๒๐,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โตนดเกมส์ "	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโตนด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดงาน ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างจัดทำสนาม ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารว่าง น้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๗-ม.ค.-๖๗ -๑๓ ก.พ. ๖๗			/	๒๑๙,๒๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ	จำนวนนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	๒-ธ.ค.-๖๖ ๗ ก.พ. ๖๗			/	๙,๙๐๐
๓	โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ เทียนพรรษา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน ๓ วัด -วัดโตนด -วัดด่านเกวียน -วัดค่านทองกลาง	๕,๐๐๐	ก.ค.-๖๗	/			๐
๔	โครงการจัดกิจกรรมในการบวงสรวงท้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาทำอาหาร , ค่าเช่าชุด ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ ๒๓ มีนาคม	๓๐,๐๐๐	๑๒-มี.ค.-๖๗ - ๑ เม.ย. ๖๗			/	๒๕,๕๙๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการสืบสานกิจกรรมสงฆ์ พระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนิน สืบสานกิจกรรมสงฆ์พระและรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ เช่น พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๕๕,๐๐๐	เม.ย.-๖๗		/		๐
๖	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ จัดงานวันลอยกระทง จ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ เวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าดนตรี เงินรางวัล สายสหาย ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าของที่ระลึกกรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๖		/		๐

๓๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนตำบลบ้านนางใบ บ้านสะเตาเอน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๑๐๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๖ หน้า ๑๓)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๕๗,๗๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวิไลลักษณ์ ตำบลเหลื่อม บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๑๘๘ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓ หน้า ๑๓)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๐๕,๘๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นบ้านนางสง่า เขื่อนกลาง บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ๒๓๗ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๔ หน้า ๑๔)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๑๘,๘๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพะยุงพัฒนาสุขซอย บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๒๑๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ลงดินเสริมผิวจราจร ๔๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๕ ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๕ หน้า ๑๓)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๒๒,๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านนางสมหมาย ถิ่นจุเหลื่อม บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๖๗๕ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๔ ท่อนพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๕ หน้า ๑๔)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๓๗๑,๖๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๑ บ้านสะเตาเอน	โดยดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน) จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โตนดกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑๘ หน้า ๑๔)	ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ ๒	โดยวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก ระยะทางยาว ๒๗๑ เมตร โดยวางท่อคสล.ขนาด ๓๓.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖๒ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและกลบดินหลังท่อและบ่อบัก คสล. ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ จำนวน ๙ บ่อ พร้อมงานรื้อผิวจราจร ๑๒ ตารางเมตรและคืนผิวจราจรคอนกรีต ๖ ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๑๔ )	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๔๔๘,๖๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมชาย คุ้มจันอัด บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก.๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑จุด ๕ ท่อน และไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครง การจำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามที่แบบ อบต.กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  (ข้อ ๒ หน้า ๑๓๑)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑๗๓,๓๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางภู-นายสกุล บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓ หน้า ๑๖)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑๕๔,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน บ้านหนองงูเห่าล้อม หมู่ ๔	<p>ช่วงที่ ๑ วางท่อ คสล. ระยะทางยาว ๒๕๕ เมตร โดยวาง ท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕๑ ท่อน พร้อม ยาแนวรอยต่อและกลบดินหลังท่อ และบ่อพักคสล.ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ งานรื้อและคืนผิวจราจร คอนกรีต ๔ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ วางท่อ คสล. ข้ามเหมือง ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน งานรื้อและคืนผิวจราจรคอนกรีต ๕ ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด)</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ข้อ ๒ หน้า ๑๓๔)</p>	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๕๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้น บ้านนางสอน ทรายหินไวย (รอบสระคู) บ้านโตนดเก่า หมู่ที่ ๕	โดยทำการลงดินซ่อมแซมหลุมผิวจราจร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘.๕ ลูกบาศก์เมตร และทำการปรับเกลี่ยบดทับแน่น และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ,ท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและกลบดินหลังท่อ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๑๗)	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕	๙๖,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคต อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางเข้าคุ้มบ้านน้อย บ้านโคต หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑ หน้า ๑๘)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๕๖,๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหिनคลูก เส้นบ้านนายธนรัตน์ รัตนถาวร- ทางเข้า อบต.โตนด ด้านข้าง บ้านโตนด หมู่ที่ ๖	โดยทำการลงดินผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหिनคลูกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หिनคลูกไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการ ปรับเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๑๘)	ถนนหिनคลูก หมู่ที่ ๖	๓๘,๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้น หนองหัวเรือ-ตำบลบึง บ้านโตนด หมู่ที่ ๖	โดยทำการลงดินผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร และทำการปรับ เกลี่ยบดทับแน่น พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตาม แบบจำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๔ หน้า ๑๙)	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖	๒๖๘,๔๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมทางสาธารณประโยชน์รอบสระคู - เลียบเหมืองสาธารณะบ้านโตนด หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ๓๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๗ หน้า ๑๖ )	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๑๗๑,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายสมพงษ์ ๒๖๖/๑๐๐ บ้านโตนด หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๑๑๔ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑ หน้า ๑๗)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๖๖,๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานยาโมบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ๑๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร  พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๒๐)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๑๙๑,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน นางชูชาติ แตนกระโทก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๕๖๐ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓ หน้า ๒๑)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๓๐๑,๔๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสุภาพ พ้องงูเหลื่อม บ้านขาม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ๑๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๒๒)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๖๕,๔๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสิน จินนิน บ้านขาม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๘๗.๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๕ หน้า ๒๓)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๔๖,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concerte จากบ้านนายอินันท์ โขดินภาลัย - บ้านนายสันติภาพ โขดินภาลัย - บ้านนายสันติภาพ หว่างกลาง บ้านขาม หมู่ที่ ๘	<u>ช่วงที่ ๑</u> จากบ้านนายอินันท์ โขดินภาลัย-สี่แยกกลางบ้าน บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากสี่แยกกลางบ้าน - บ้านนายสันติภาพ หว่างกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔ ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แนบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓ หน้า ๒๒)	ถนน Asphaltic Concerte หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๔๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมหน้าบ้านนางบุญขึ้นบ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ๖๒๕ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ลงดินเสริมผิวจราจร ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๙)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๓๗๗,๕๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานองป่าช้า-เชื่อมตำบลหนองสูงเหลี่ยม บ้านโนนดำน หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๘๗๕ ตารางเมตร และพื้นที่ทางเชื่อม ๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ลงดินเสริมผิวจราจร ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามที่แบบอบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๑๙)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโดนต อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางสมพร กลายกลาง ถึงบ้านนางแสง แซ่เหล็ก บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๑๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๔ หน้า ๒๑)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๗๐,๖๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เส้นศาลตาปู่ตอนน่อย บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ๑๕๙ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๓๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน และไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๒๕)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๘๙,๘๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เส้นบ้านนายโสภณ คำไทยกลาง- เหมือง บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๑๒	โดยทำการลงดินซ่อมแซมหลุมผิวจราจร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร และทำการปรับเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑ หน้า ๒๕)	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒	๕๖,๒๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		/		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่า จัดซื้อต้นไม้ จ้างเหมาทำอาหาร ฯลฯ	ปลูกต้นไม้ ๕๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	/			๐
๒	โครงการปลูกต้นไม้ตาม แนวพระราชเสาวนีย์	เพื่อเป็นค่าดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแนว พระราชเสาวนีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ จ้างเหมา ทำอาหาร ฯลฯ	ปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	/			๐
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนตำบลโตนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนตำบลโตนด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการสืบสาน ตำนานข้าว และของดี อำเภอโนนสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการสืบสานตำนาน ข้าวและของดีอำเภอโนนสูง เช่น ค่าสมนาคุณ คำวิสต์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร, การท่องเที่ยวของอำเภอ โนนสูง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๖ - ก.พ. ๖๗			/	๔๔,๔๘๐
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เช่น คำวิสต์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และการปลูกพืชสมุนไพร	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๐
๖	อุดหนุนอำเภอโนนสูง ตามโครงการสืบสาน ตำนานข้าวและของดี อำเภอโนนสูง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสูง ตามโครงการสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอโนนสูง	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนสูง	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗	/			๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ
๗	โครงการคลองสวย น้ำใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกกำจัดวัชพืชที่กีดขวาง ทางน้ำไหล, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ	ขุดลอกวัชพืชที่ขวางทางน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗  - มี.ค. ๖๗			/	๙๔,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี ๑๑๓๗๐๐) ตั้งไว้ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุทุกคนของ ตำบลโตนด	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๖,๐๑๐,๗๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี ๑๑๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้พิการ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	ผู้พิการทุกคนของ ตำบลโตนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๓,๑๕๖,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี ๑๑๐๙๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนของ ตำบลโตนด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๖,๐๐๐
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)	จ่ายเงินสมทบกองทุน สปสช.	๑๖๕,๕๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๐

๑๕,๕๘๕,๕๐๐